

ਵਿਸ਼ਾ : ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮਿਤੀ 20/11/2008 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ।

ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 20/11/2008 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਊ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ/ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

- (i) ਵਿਭਾਗ/ਸਕੀਮਵਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੰਡੀ ਓ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- (ii) ਸਕੀਮਵਾਰ ਸਾਲ 2008-09 ਦਾ ਸਾਰ ਝੰਡੀ ਅ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- (iii) ਮਿਤੀ 20/11/2008 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਕੀਮਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ :-

(1) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 18.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	77.91	13.74	91.66
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	0.00	0.00	0.00
ਖਰਚਾ	14.25	2.52	16.77

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 40.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

(2) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 25.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	87.52	0.00	87.52
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	43.76	0.00	43.76
ਖਰਚਾ	0.00	0.00	0.00

ਆਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਜ਼(ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 34.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 12.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 43.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(3) **ਅੱਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਸੈਨਟਰਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ(75:25)**

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 0.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	39.90	13.30	53.20
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	6.71	0.28	6.99
ਖਰਚਾ	0.84	0.28	1.12

11^{ਵੀਂ} ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 35 ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 5 ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ

ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ (slow) ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(4) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਨਰੇਗਾ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 7.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	270.00	30.00	300.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	49.34	0.00	49.34
ਖਰਚਾ	15.89	0.00	15.89

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(5) ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ ਏ ਵਾਈ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	42.95	14.32	57.27
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	23.54	7.58	31.12
ਖਰਚਾ	8.63	2.87	11.50

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(6) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ(ਨੁਰਮ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 25.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	275.00	68.73	343.73
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	48.86	16.95	65.81

ਅਮਿੰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿੰਡ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 104.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੁਰਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(7) ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਲੋ ਕਾਸਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (75:15:10)

ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਲੋ ਕਾਸਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 2008-09 ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

(8) ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦੁੱਤੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ(ਆਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਵਾਈ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 0.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	165.52	18.39	183.91
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	41.37	5.51	46.48

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 183.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 41.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਤੀ 8/10/2008 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ ਐਲ ਜੀ ਸਿਸਟਲ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਗੁੜਗਾਂਓ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 30/6/2010 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(9) ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ ਪੀ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 23.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2006-07)

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	65.59	65.59	131.18
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	0.00	0.00	0.00
ਖਰਚਾ	0.00	0.00	14.43 (REC Loan)

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 11^{ਵੀਂ} ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ ਪੀ-11 ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਿਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 40.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਰ ਏ ਪੀ ਡੀ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾਹੀ ਲੀਹਾਂ/ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

(10) ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	99.05	99.05	198.10
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	0.00	4.00	4.00
ਖਰਚਾ	5.39	5.54	10.93

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ/ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(11) ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (ਐਮ ਡੀ ਐਮ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 10.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	91.81	23.86	115.67
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	21.88	5.97	27.85
ਖਰਚਾ	28.56	4.52	33.08

ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ ਡੀ ਐਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ (2004 ਤੋਂ 2006) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ/ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 31/3/2009 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(12) ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ ਐਸ ਏ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 22.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	107.95	86.67	247.62
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	57.51	42.66	100.17
ਖਰਚਾ	101.40	54.60	156.00

ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਏ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ 156.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲ 2008-09 ਲਈ ਕੁੱਲ ਉਪਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 63% ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(13) ਇਫਰਾਸਟਰੈਕਚਰਲ ਵਿਕਾਸ ਆਫ ਪੇਡੂ ਸਕੂਲਜ਼ (RIDF-XIII)(85:15)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 0.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਨਾਬਾਰਡ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	0.00	0.00	0.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	36.56	8.58	45.14
ਖਰਚਾ	36.56	8.58	45.14

ਸਾਲ 2008-09 ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 302 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 836 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ 298 ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 363 ਸਾਇੰਸ ਲਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 35 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ NABARD ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(14) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਡੂਸੈਟ (EDUSAT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (ਏ ਸੀ ਏ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 8.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	3.00	7.00	10.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	0.00	0.00	0.00
ਖਰਚਾ	0.00	0.00	0.00

ਐਡੂਸੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2005-06 ਅਤੇ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਏ ਸੀ ਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਸੈਟਲਾਈਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲਜ਼ (SITs) ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 2 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(15) ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ(ਐਨ ਆਰ ਐਚ ਐਮ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 36.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	199.23	30.00	229.23
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	52.92	0.00	52.92
ਖਰਚਾ	70.89	0.00	70.89

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(16) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ(100%) (ਪੀ ਐਮ ਜੀ ਐਸ ਵਾਈ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 8.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	450.00	0.00	450.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	143.43	0.00	143.43
ਖਰਚਾ	101.31	0.00	101.31

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਜੀ ਐਸ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੇਜ਼ 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 8 ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰੁਤਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (DPRs) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਤੀ 30/11/2008 ਤੱਕ ਐਮ ਓ ਆਰ ਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(17) ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੈਕਚਰ ਸਕੀਮ (ਡਬਲਿਯੂ ਬੀ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 12.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	206.00	69.00	275.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	116.00	38.00	154.00
ਖਰਚਾ	101.00	34.00	135.00

ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇ-2 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 100% ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਪ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ 49% ਅਤੇ 37% ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(18) ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪੇਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਰ ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ ਪੀ)(100%)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 23.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	69.25	0.00	69.25
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	34.62	0.00	34.62
ਖਰਚਾ	26.35	0.00	26.35

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ।

(19) ਟੋਟਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮਪੈਨ (ਟੀ ਐਸ ਸੀ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 0.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	16.00	1.00	17.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	2.33	4.91	7.24
ਖਰਚਾ	0.07	0.00	0.07

ਸਕੱਤਰ ਪੇਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ 100ਫੀ ਸਦੀ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(20) ਪੰਜਾਬ ਪੇਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 15.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	106.92	25.08	132.00
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	15.74	0.00	15.74
ਖਰਚਾ	9.34	0.00	9.34

ਸਕੱਤਰ ਪੇਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-2 ਤੇਜ਼ੀ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 132 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(21) ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ)(50:50)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 14.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	27.83	27.83	55.66
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	16.75	13.63	30.38
ਖਰਚਾ	13.63	13.63	27.26

ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

(22) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ ਐਸ ਏ ਪੀ)

ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ : 0.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

2008-09	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਪਬੰਧ	42.68	0.00	42.68
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ	17.96	0.00	17.96
ਖਰਚਾ	1.71	0.00	1.71

ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ

ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਵਿਸ਼ਾ : ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮਿਤੀ 20/11/2008 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ।

ਲੜੀ ਨੰ:	ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦਾ (ਸ੍ਰੀ/ਸ੍ਰੀਮਤੀ)	ਵਿਭਾਗ
1.	ਆਰ ਐਸ ਸੰਧੂ	ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ
2	ਜੀ ਐਸ ਸੰਧੂ	ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
3	ਸ ਚ ਅਗਰਵਾਲ	ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ
4	ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
5	ਡੀ ਐਸ ਬੈਸ	ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
6	ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ	ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
7	ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ	ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
8	ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ	ਸਕੱਤਰ, ਯੋਜਨਾ
9	ਪੀ ਐਸ ਔਜਲਾ	ਸਕੱਤਰ, ਪੇਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
10	ਹਰਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ	ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ
11	ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਯੋਜਨਾ
12	ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
13	ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ
14	ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
15	ਐਸ ਐਸ ਖਾਰਾ	ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ(ਬੀ ਐਡ ਆਰ)
16	ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ	ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ ਆਰ ਬੀ ਡੀ ਬੀ
17	ਕੇ ਐਸ ਭਿੰਡਰ	ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਰਤਾਂ
18	ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸਨ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ)
19	ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੋਸ਼ਲ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ)
20	ਹ ਸ ਢਿੱਲੋਂ	ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ)
21	ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	ਖੋਜ ਅਫਸਰ(ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ)
22	ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ(ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ)